



数量表 HPPE φ100 ①路線

| 品名 | 数量 | 単位 | 延長 (m) | 延長 (m) |
|------------|--|----|-----------------------|--------|
| 直管 | 12 | 本 | (12*5.0) | 60.00 |
| 甲切管 | 4.00 | + | 3.00 | 7.00 |
| 乙切管 | 1.25 + 1.00 + 1.50 + 0.35 + 1.30 + 0.50 + 3.15 + 0.35 + 1.50 + 1.25 + 0.40 + 2.05 + 0.50 + 2.10 + 0.30 | | | 17.50 |
| 曲管45° | 20 | 個 | (20*0.49) | 9.80 |
| 100*100チーズ | 2 | 個 | (2*0.44) | 0.88 |
| ソケット | 18 | 個 | | |
| 異種管継手 | 2 | 個 | (2*0.66) | 1.32 |
| K形継輪 | 2 | 個 | | |
| PE継輪 | 1 | 個 | | |
| ソフトシール弁 | 1 | 基 | (0.86) H=1.2 (1*0.86) | 0.86 |
| ソフトシール弁 | 2 | 基 | (0.86) H=0.6 (2*0.86) | 1.72 |
| 配管延長 | | | | 99.08 |

平成25年度
 更埴地区緑物舗2工区送・配水管布設替及び配水管布設工事
 100%出来形図 縮尺 Free
 配水管布設 ①路線
 課長 係長 照査 設計
 図面番号 業中之
 株式会社 日拓