



数量表

| 品名 | 数量 | 延長 (m) | 延長 (m) |
|------------|--|-----------------------|--------|
| 直管 | 4 本 | (4*5.0) | 20.00 |
| 甲切管 | 1.10 + 0.75 + 1.5 + 4.3 + 1.9 + 2.0 | | 11.55 |
| 乙切管 | 0.50 + 2.4 + 2.4 + 0.9 + 0.4 + 1.1 + 0.25 + 0.45 + 0.5 + 0.4 | | 9.3 |
| 曲管45° | 15 個 | (15*0.49) | 6.86 |
| 曲管22° | 2 個 | (2*0.39) | 0.78 |
| 100*100チーズ | 1 個 | (1*0.14) | 0.14 |
| ソケット | 9 個 | | |
| 異種管継手 | 1 個 | (1*0.66) | 0.66 |
| K形継輪 | 1 個 | | |
| PE継輪 | 1 個 | | |
| ソフトシール弁 | 1 基 | (0.86) H=0.6 (1*0.86) | 0.86 |
| ソフトシール弁 | 1 基 | (0.86) H=1.2 (1*0.86) | 0.86 |
| 配管延長 | | | 51.01 |

総括数量表 HPPE φ100配水管布設 ①路線

| 品名 | 数量 | 延長 (m) | 延長 (m) |
|------------|--------------------|---------------|----------|
| 直管 | 12 + 4 | (16*5.0) | 80.00 |
| 甲切管 | 7.00 + 11.55 | | 18.55 |
| 乙切管 | 17.15 + 9.3 | | 26.45 |
| 曲管45° | 20 + 15 (0.49) | (35*0.49) | 16.66 |
| 曲管22° | 2 (0.39) | (2*0.39) | 0.78 |
| 100*100チーズ | 2 + 1 (0.88+0.14) | (2*0.44+0.14) | 1.02 |
| ソケット | 18 + 9 | | 27 個 |
| 異種管継手 | 2 + 1 (0.66) | (3*0.66) | 1.98 |
| K形継輪 | 2 + 1 | | 3 個 |
| PE継輪 | 1 + 1 | | 2 個 |
| ソフトシール弁 | 2 + 1 (0.86) H=0.6 | (3*0.86) | 2.58 |
| ソフトシール弁 | 1 + 1 (0.86) H=1.2 | (2*0.86) | 1.72 |
| 配管延長 | | | 149.74 m |

平成25年度
更埴地区緑物跡2工区送・配水管布設及び配水管布設工事

100%出来形図 縮尺 Free

配水管布設 ①路線

課長 係長 照査 設計

図面番号 業中之

株式会社 日拓