



数量表 HPPE φ100配水管布設替 ③路線

品名	数量	単位	延長
直管	6	本	(6*5.0) 30.00
甲切管	1.40 + 4.80 + 4.30 + 1.5		19.90
乙切管	3.8 + 3.00 + 1.1		19.15
曲管45°	17	個	(17*0.49) 8.33
曲管22°	1	個	(1*0.39) 0.39
100*100チーズ	2	個	(2*0.14+0.3) 1.18
100*75チーズ	1	個	(1*0.14) 0.14
ソケット	14	個	
異種管継手	2	個	(2*0.66) 1.32
K形継輪	2	個	
PE継輪	1	個	
ソフトシール弁	2	基	(2*0.86) H=0.6 1.72
配管延長			82.13

数量表 DCIP φ100配水管布設 ③路線

甲切管	0.50		0.50
乙切管	0.50		0.50
曲管45°	4	個	(4*0.52) 2.08
継輪	2	個	
特殊押輪	10	組	
ソフトシール弁	1	基	(1*0.65) 0.65
仕切弁マンホール	2	組	H=1.2
配管延長			3.73

数量表 消火栓移設 HPPE φ75

甲切管	1.20		1.20
ソケット	1	個	
100*75チーズ	(1)	個	(0.31) 0.31
PE挿し口付フランジ短管	1	個	(0.39) 0.39
消火栓	1	基	(0.28) 0.28
配管延長			2.18

平成25年度  
 更埴地区緑物緑地2工区送・配水管布設替及び配水管布設工事  
 100%出来形図 縮尺 Free  
 配水管布設替 ③路線  
 課長 係長 照査 設計  
 図面番号 業中之  
 株式会社 日拓